

Harmonogram ZŠ Kostelec u Holešova - vestavba schodiště

Práce	rok 2021													
	červenec					srpen				září				
	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Zdivo 1.NP					■	■		■	■					
Zdivo 2.NP							■	■						
Monolitické konstrukce						■		■	■					
Střešní krytina									■	■	■			
Fasáda										■	■	■	■	
Obklady/dlažby									■	■	■	■	■	
Omítky									■	■	■	■	■	
Zvduchotechnika										■	■	■	■	
Elektroinstalace									■	■	■	■	■	
ZTI+ÚT						■	■	■	■		■	■	■	■
Podlahy vnitřní									■	■	■	■	■	
Zámečnické konstrukce										■	■	■	■	
Malby + nátěry											■	■	■	■

Odůvodnění prodloužení termínu

- 1) Na stavbě je velké množství mokrých procesů (nelze urychlit vysychání a zrání)
- 2) Dodržení technologických postupů provedení monolitických konstrukcí (schodiště s podestou a strop nad 2.NP). Velká pracnost, dlouhá doba zrání a složitě podepření konstrukcí.
- 3) Zřízení provizorního zastřešení stavby proti zatečení, které se v průběhu stavby bude několikrát rozdělovat a měnit s postupem stavebních prací.
- 4) Zabezpečení nových i původních konstrukcí stropů před provedením nových skladeb střeš.
- 5) Vzhledem k velikosti stavby, nelze zajistit vyšší kumulaci pracovníků na stavbě.
- 6) Bylo nutné provést novou skladbu podlahy v 1.NP, vč. podkladního betonu a izolace, její napojení na stávající pod stěnami, podřezání části nosného zdiva. Provedení sondy z venkovní strany, z důvodu nadměrné vlhkosti obvodové stěny. Nutné provést navíc monolitický strop nad 1.PP. Skryté stropní konstrukce neodpovídají předpokladu projektanta.