

Stavební deník č. 2

KOSTELEČ u HOLEŠOVA - REKONSTRUKCE
DOMU SENIORŮ

Č. AKCE 2935

číslovaný
3 x 20 listů
110 620 E



ASOPOL



8 595129 403327

Kostelec u Holešova

Přesli: $+ - 4^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C}$ 29.1 2022
SOpráce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební prácePřesli: $+ - 2^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C}$ 30.1 2022
NEpráce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební prácePřesli: $+ 0^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ 31.1 2022
POpráce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební prácePřesli: $+ 0^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ 1.2 2022
ÚTpráce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební prácePřesli: $+ - 4^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C}$ 2.2 2022
STpráce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební prácePřesli: $+ - 3^{\circ}\text{C} - 1^{\circ}\text{C}$ 3.2 2022
ČTpráce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební práce
Provedení zabezpečení staveniště B02

Stavební deník č. 3.

KOSTELEČ u HOLEŠOVA - REKONSTRUKCE
DOMU SENIORŮ

Č. AKCE 2935

číslovaný
3 x 20 listů
110 620 E



ASOPOL



8595129403327

Kostelec u Holešova

Počasí: 4 - 2°C - 2°C

4.2.2022
PA

Nepříznivé klimatické podmínky
práce: Není možné provést
stavební práce
Provedení zabezpečení
staveniště BOZ

ZÁVIS Z KONTROLNÍHO DNE

PRÍTOMNI:

ING. SKÁČEK, ING. HLOBIL

LE. ZAPLETAL, PROCHÁZKA

- 1) OPSOUHLASENA DÍVČENÍ LISTA DO OMIČKY SOKLU
- 2) UJEDNATEL POŽADUJE PROVÉST MATEŘ OPRÁVY
K-CE KOPÍNU
- 3) DĚŠÍ KD 11.2.2022 V 8⁰⁰

RECEPČNÍ, SCHVÁLENO, PODPISANO

[Redacted signature area]

Počasí: + - 2 - 0°C

5.2.2022
SO

Nepříznivé klimatické
podmínky Není možné
provést stavební práce

Počasí: + - 2 - 0°C

6.2.2022
NE

Nepříznivé klimatické
podmínky Není možné
provést stavební práce

Kostelec u Holešova

Počasí: - + 0°C - 3°C

1. 3 2022

ÚT

Pracovali: KLSV

práce: Montáž a clořezky zámkové
 dlažby, Montáž svazek
 izolace sokla
 Použito: MAPEI PLASTIMUL
 1K SUPER +

Počasí: + - 8°C - + 3°C

2. 3 2022

ST

Nepříznivé klimatické
 podmínky není možné provést
 stavební práce
 Provedení zabezpečení staveniště
 BOZ

Počasí: + - 5°C - + 2°C

3. 3 2022

ČT

Nepříznivé klimatické
 podmínky není možné provést
 stavební práce
 Provedení zabezpečení BOZ

Počasí: + - 3 - 2°C

4. 3 2022

PA

Nepříznivé klimatické
 podmínky není možné provést
 stavební práce
 Provedení zabezpečení staveniště
 BOZ

Počasí: + - 4 - 1°C

5. 6. 3 2022

SO NĚ

práce Nepříznivé klimatické
 podmínky není možné provést
 stavební práce

Kostelec u Helešova

4.3.2022

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE
PROJEKTANTING. SKÁČEK, ING. ARCH. LUKÁŠ, ING. HLORIL
ZAKLÉTEL1) PRO NEVÝHODNÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY BOU STAVEBNÍ
PRÁCE POUŽÍVÁJÍCÍ MOKRÉ TECHNOLOGIE
POZASTAVENY2) ODSCHLASENÁ SOUHRN STAVEBNÍCH PRACÍ
ZA MĚSÍC 02/2022

PŘEDNO, SCHVÁLENO A PODPISANO

POČASÍ: $+4^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}$

7.3.2022

NEPŘÍZNIVÉ KLIMATICKÉ
PODMÍNKY NEJEDNĚ
PROVÉST STAVEBNÍ PRÁCE
PROVÁDĚNÍ ZABEZPEČENÍ
STAVEBNÍSTĚ BOZ

ZÁPIS KOORDINÁTORA BOZP

7.3.2022

A) KONTROLA NA STAVĚ BYLO ZJIŠTĚNO A
KOORDINÁTOR BOZP POŽADUJE:1) PROVÉST ČASOVÉ JÍCI ZÍBRADU BRUKOVŮ
T: IHNEDE

B) KONTROLA POUŽÍVÁNÍ OOPP - BEZ ZÁHAD

C) KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVEBNÍSTĚ - BEZ ZÁHAD

Kostelec u Holešova

Počasí: $+3^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}$ 8.3.2022
UT

práce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební práce
Provedení zabezpečení
staveniště BOZ

Počasí: $+4^{\circ}\text{C} - 7^{\circ}\text{C}$ 9.3.2022
ST

práce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební práce
Provedení zabezpečení
staveniště BOZ

Počasí: $+2^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}$ 10.3.2022
CT

práce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební práce

Počasí: $+11^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C}$ 13.3.2022
PA

práce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební práce

Počasí: $+8^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ 12.-13.3.2022
SONE

práce: Nepříznivé klimatické
podmínky není možné
provádět stavební práce.

