

Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 58
768 43 Kostelec u Holešova

V Kroměříži dne 27.03.2022

Věc: **Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby vlivem nepříznivých klimatických podmínek v období od 01.02.2022 do 13.03.2022.**

Stavba: **„Kostelec u Holešova – Rekonstrukce domu seniorů“.**

Na základě smlouvy o dílo ze dne 20.09.2021 čl. IV odst. 3 Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu o 18 kalendářních dnů z důvodu omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek v období od 01.02.2022 do 13.03.2022.

Termíny nepříznivých klimatických podmínek dle kopie SD (příloha č.1):

01.02.2022	03.03.2022	10.03.2022
02.02.2022	04.03.2022	11.03.2022
03.02.2022	05.03.2022	12.03.2022
04.02.2022	06.03.2022	13.03.2022
05.02.2022	07.03.2022	
06.02.2022	08.03.2022	
02.03.2022	09.03.2022	

Přílohy: Příloha č.1 – Kopie_SD_Kostelec_u_Holešova_Rek_domu_seniorů

Děkuji Vám za kladné vyřízení.

S úctou



.....
Stanislav Sigmund
Manažer
MORAVASTAV Kroměříž,
spol. s r.o.