

OPTYS®

dembi7

Rovina stavební a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČ 45193096, DIČ CZ45193096

-14-

STAVEBNÍ DENÍK

Stavební deník

SAMOPROPIS
53 listů

www.optys.cz

Firma:

Rovina stavební a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČ 45193096, DIČ CZ45193096
-14-

Stavební deník

Stavby:

*Rekonstrukce vzduchotechniky
školní kuchyně LG v Kosteletě nad Černou*

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list – adresář

pro objekt	kraj <i>Středočeský</i>
část / úsek	okres <i>Kroměříž</i>
obec <i>Kotělec u Holešova</i>	místo / adresa <i>Kotělec²⁵ u Holešova</i>

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)

*Obec Kotělec u Holešova
Kotělec u Holešova čp 58; 76843*

Technický (stavební) dozor investora

ing. RERKO, 777 072 720

Stálý

Průběžný

Generální zhotovitel (dodavatel)

Rovina stavební a.s.
 768 24 Hulín, Kroměřížská 134
 IČ 45193096, DIČ CZ45193096
 -14-

Zhotovitel stavební části

Zhotovitel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

VLADIMÍR RUDÝ

Stavbyvedoucí

MIKŠANEK MADEK 778 85 044

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor



Změny a doplňky

Datum

Denní záznamy stavby

27.7.2020

Dnešního dne proběhlo předání
stavby. Zápis o předání stavby
připsán na samostatný předávací
protokol.

27.7.22

ČTIS TDS

~~Provedení čisticího
a kontrolního
práci. Provedeno.~~

2/8/2022

Počasí: 18 + 26°C, pohled
Pracovníci:

Pracovní doba: 14⁴⁵ - 14³⁰

Mechanik: Miroslav Timoník

Pracovní postup

- provedení nového provedení stavby
- osazení střešního provedení stav 07022, 4 kusů
- kreslení plánů a detailů
- koordinace, schůzka s dodavateli
SDK a podlažních ucpávek
- osazení výhledových otvorů, oděvy vstupní
střešní provedení odd.

2/8/22

ČTIS TDS

~~Provedení čisticího
a kontrolního
práci. Provedeno.~~

Datum

Denní záznamy stavby

3/8/2022

Počasí: 17°C + 27°C

Práce:

Pracovní doba: 8-11:30-12-13:30

Mechanismy:

Pracovní postup:

- komerční pučky v garážích
- demontáž na křepku na stropě a stěnách v místě pučky
- likvidace odpadů + odvoz
- při rozměrování pučky k 125cm (SDK požadavek stěny) dle stěny kolie s omdutím v C potrubí; nutné přidání omdutím

5.8.22

GAPIS 135

dotaz s odpovědí
 testy 40 + 100 1/8.22

4/8/2022

Počasí: 18°C + 28°C

Práce:

Pracovní doba: 8-11:30-12-13:30

Mechanismy:

Pracovní postup:

- provádění odhazování EPS 70P na stěnách a stropě v místě SDK pučky v garážích
- k izolaci Nov
- uhlid + likvidace izolace

Datum

Denní záznamy stavby

- odstranění tepelné izolace a potrubí v místě kotelny a puvčou
- příprava potrubí na uložení posávkami ucpávkami
- ukládání stavebního
- Kontrolní den dle plán na samostatný protokol

5/8/2022

Počasí: 15°C - 26°C

Práce:

Prac. doba: 8 - 12:30 - 12:30

McDonnough


Prac. postup:

- provádění montáže EPS 10F na stěpu a na stěnuach po určení dráhy
- úprava rovnosti a 100% kontrol ocel. podpěr stěpu
- provádění olovné ocel. konstrukce v 100%

7.8.22

Číslo 108

~~PROJEKT KONTROLA STAVBY
PO PŘETVORĚNÍ K PRÁVĚ
TRICON. ÚSTŘEŽNÍ VÝSTROJ
PŘES KONTROLU
STAVBY~~

Datum	Denní záznamy stavby
8/8/2022 po	Počasť: 17°C + 24°C Pracovní: 
	Pracovní doba: 8-12-12-17:30 Mechanizmy
	Pracovní postup: - povolení demontáže ovl. skříně mezi garáží a 1PP kuchyní (chodba) - povolení avarijního požárního skříně EW 30 80L sárahenní betonová konstrukce, umělejší dle P.D. - Dnešního dne proběhla kontrola dodržování BOZP a PO na stavbě. Bez problémů. - povolení jádrové omítky v ovl. dřevě po demontáži skříně - nahrazení + alva tuhi - montáž pláště v kuchyni + ochrana proti pádu
9/8/2022 úter	Počasť: 15°C + 24°C Pracovní: 
	Pracovní doba: 8-12-12-17:30 Mechanizmy:
	Pracovní postup: - povolení sedničky ke sárahenní ovl. dřevě mezi garáží a chodbou v 1PP jádrova + jádrová omítky - betonové podlahy v ovl. dřevě - ochrannými obkládání v kuchyni a 30K obkládání indukční topení

Denní záznamy stavby

Datum

- odškrabání SDK pod obkladem
- uhlídění fuků + odvoz
- vysoce podlahy v kuchyni

9.8.22

STIS

10.8

~~PODROBNÝ ZÁZNAM PRÁCE~~
~~PODROBNÝ ZÁZNAM PRÁCE~~
~~PODROBNÝ ZÁZNAM PRÁCE~~

10.8/2022
ST

Počasí: 16°C - 26°C
 Přehled:

Pracovní doba: 8 - 17:30 - 17:30
 Město:

Pracovní postup:

- vykládka materiálů
- provedení ocel. koberců pro oplaštění ocel. podlahy v IPP
- montáž SDK ke stěm a impregnování v kuchyni na doroznamí pláči po vlemování obkládání spodu a podkladu SDK
- přetmelování spoje SDK v kuchyni

Zhotovitel sdělují, že má telefonickou informaci od dodavatele požaduje sádku a dno. Dodávka sádky a dno bude v druhé polovině srpna 2022.

10.8.22

STIS

10.8.22

~~PODROBNÝ ZÁZNAM PRÁCE~~
~~PODROBNÝ ZÁZNAM PRÁCE~~
~~PODROBNÝ ZÁZNAM PRÁCE~~

Datum

Denní záznamy stavby

11/8/2022 Počasť: 16°C + 24°C
Pracovní:

Prac. doba: 4 - 11:30 - 12 - 11:30
Mechanizmy:

Prac. postup:
- doprava + vyložení materiálu
- uhlazení v kuchyni; vyložení kuchyně
- dokončení sedmého patra, štuková omítka.

12/8/2022 Počasť: 16°C + 24°C
Pracovní:

Prac. doba: 4 - 11:30 - 12 - 11:30
Mechanizmy

Prac. postup:
- provádění montáže SDK v kuchyni
- přednatě a montáž posádkových oken
- doprava materiálu do 11P
- provádění ocel. botky pro opláštění
- ocel. konstrukce v 11P posádku sádkování
- montáž posádkových oken
- montáž HL rohu + kování
- dokončení obkladu + vyložení do 11P

2.8.22 ~~Číslo~~ ~~105~~
~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~
~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~
~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~
~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~ ~~105~~

Datum

Denní záznamy stavby

N/S/2002 Portant: $46^{\circ}\text{C} + 26^{\circ}\text{C}$

Pravda: *truth*

Ques:- Explain the following:

obhľadac vč. p.

Рис. 10: 4-130-12-130

Mechanics:

Dear Sir,

- nováčkům' materiál, zpracování obkladu do 2 100
- proměnou' rozmezím' obkladu o hĺbkou; penultimé rodkla dle toho lepení obkladu do 1 33m
- státní' plastových list, zhlubňování sámků 230l

Van elekto

- porovnáme' rozvodů elektr. v 1PP a garani
nabíjí rozvodů v 3PP pětice

deduct - paralelul gros anilor
- dreptul scutului saxon

SDK - provodnik koji je SDK ručno na 1PP
men i regiona VRS a gardni

- neovládní a nezisková SDK působí a působí
stejně

11.8.22	ENTIS TOS
---------	-----------

The above 4 controls shall be
 done only if following are
 met after the 1st test
 V.T. has shown to be
 for all 4 systems, e.g. for body
 control system, the 1st test
 has shown to be for all 4
 of the 4 systems.

Datum	Denní záznamy stavby
16/8/2003 Vt	Podan: 17°C Pracovní: Pracovní data: 17°C - 26°C Míchání: Pracovní postup: obkládání - provedení montážní obkládání (spárování spár) - provedení štruktury nad obkládání - odstranění pláštěk + vzhled Sedna - provedení sádkování ošetření stěny - provedení rámců
17/8/2003	Podan: 17°C a 26°C Pracovní: Pracovní data: 17°C - 26°C Míchání: Pracovní postup: - malování stěn a obkládání stěk vodovodními - MNP a MP obkládání vod. kotelny - sednutí sádkování stěny pod SPK - sítování stěny obkládání s MNP kotelny VET HETMER - izolování potrubí VET pod stěnou - doprava + provedení montáže - sádkování konstrukce pod malování

