

Firma Stavín Páleníček s.r.o.

STAVEBNÍ DENÍK

Stavby Dvůřová kampaň u kostelce u Holisova

Informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

Pro objekt (označ. podle investič. plánu)

Kraj

Zlínský

Úsek

Okres

Kroměříž

Obec Kostelec u Holéřova

Místo

Zúčastněné strany :
Jména, adresy, telef., odpov. zástupců:

investor

Obce Kostelec u Holéřova

Technický (stavební)
dozor investora

Ing. Hladík Jan

Stálý

Občasný

Generální dodavatel

Stavín Páleníček s.r.o.

Dodavatel stavební části

Dodavatel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Ladislav Páleníček Ph.D.

Stavbyvedoucí

Ing. Ladislav Páleníček Ph.D.

Generální projektant

Ing. Hladík Jan

Odpovědný projektant

Autorský dozor



STAVIN PÁLENÍČEK s.r.o.

Martínice 213

769 01 HOLEŠOV

IČ 07909233

ZMĚNY A DOPLŇKY

Datum	Zúčastněné strany:
22.11	Počasí: oblačno, 1°C Pracovníci: 3x dělník + 1x THP Technická: 1x bag. pásový; NA; Odborná mechanizace. Výkop kanalizace + příprava podlaží + uložení + zapískování; výkop a uložení řádky Dř 1 + podbetonování
23.11	Počasí: zataženo; oblačno, 0°C Pracovníci: 3x dělník; + 1x THP Technická: 1x bag. pásový; NA; Odborná mechanizace Seřábě 50t. Výkop kanalizace Dř 1 a Dř 2 + příprava podlaží + betonové podlaží; uložení potrubí + zapískování. Zhotovení příjezdové cesty pro jeřáb - část první. Vzhledem k blízkosti řádky Dř 3 a garáží pana Slováčka bylo po konzultaci s pracovníkem místního úřadu v Hlavošovicích a technickým dozorem p. Hlachem řádek Dř 3 posunut o něco od garáží p. Slováčka s tímto sčítáním a tímto posunutím. p. Nerka
24.11	p. Páleníček Seřábě řádky Dř 2 a Dř 3 jsou DN 1500 oválné 5-6t pro jeřáb uložení je zapotřebí jeřáb, pro který se musí zbudovat zpevněná příjezdová cesta.

Datum	Zúčastněné strany:
24. 11	Počasí: oblačno, 5°C Pracovní: 2x OHLZ, 7x THP Mechanika: 7x bag-převrác, NA + drobná mechanika Zhotovení zpevnění provozního podlaží pro jeřáb s os pro uložení DŘZ.
	Nalazení stávajícího kanálu, výkop a obložení kanálu stávající DN 300 + výšce potrubí Výkop podlaží pro stavitelství vachty + příprava podlaží + betonář. Uložení stavitelství vachty + obložení přírub a odtoku DN 300. Zhotovení betonář stavitelství vachty. Výkop DŘZ Zhotovení podlaží + betonář pod DŘZ.
26. 11	Počasí: oblačno 3°C Pracovní: 7x THP Mechanika: 7x bag-převrác Terén vpravy + přemístění výkopu.
27. 11	Počasí: oblačno 5°C Pracovní: 3x OHLZ + 7x THP Mechanika: 7x převrác bag + NA + drobná mech. 7x autojeřáb Uložení DŘZ. Výkop kanálu DN 2 a DN 3. Příprava podlaží pod kanálovým potrubím + betonář, uložení potrubí DN 2 - DN 3.

Datum	Zúčastněné strany:
27. 11	Výstup pro Dř. + příprava jednotek + leženo?
28. 11	Přesah: obloženo 1°C Pracovní: 5x OHLZ + 7x THP Neodolání: 7x bag-převrácení; NA, obloženo mech. 7x autojeřáb. Uložení Dř + zapískování + zátěž a latění - větrání jednotek kamolice. Výstup + příprava jednotek pro kamolice Dř 100 Dř 2 - Dř 2.7 Pohledka jednotek + zapískování a zátěž. Pontové stavitel v + zavážková řadli + Dř. Uložení a vyrovňování prutu.
29. 11	Přesah: zátěž 1°C Pracovní: 3x OHLZ + 7x THP Neodolání: 7x bag-převrácení + NA + obloženo mech. Výstup + příprava jednotek + pohledka a zapískování kamolice přesu od Dř 2 až Dř 2.7 Zátěž a zátěž - kamolice. Výstup + příprava jednotek + leženo Dř 2.7 + zapískování + zátěž. Nahledka a odvoz evij.

Datum	Zúčastněné strany:
30. 11.	Přívod: obloženo 3x Dracovi: 3x dč L2 + 7x THP Nečistota: 7x pásový bagr; NA + dč L2 + 6 nečistota Nakládka a odvoz zem. Úklid materiálu a stavu. Terén úpravy. Zkouška vodotěrnosti a průchodnosti a průchodnosti kanálů. Zhotovitel se zavazuje v případě sesednutí terén provést úpravy dle převodního stavu.
	STAVIN PÁLENÍČEK s.r.o. Martinice 213 769 01 HOLEŠOV IČ 07909233
4. 12.	ZÁVĚREČNÍ PROHLÁŠENÍ PŘEDÁNÍ STAVENÍSTE TDI  p. Nerka  p. Páleníček 
	STAVIN PÁLENÍČEK s.r.o. Martinice 213 769 01 HOLEŠOV IČ 07909233 V rámci stavby budou všechny VEP související s kladením náchťových den DTKO - 2ks a s tím související 2 ks terén zpevnění cest pro jeřáb - 50t.