

Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 58
768 43 Kostelec u Holešova

V Kroměříži dne 12.02.2022

Věc: **Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby vlivem nepříznivých klimatických podmínek v období od 01.12.2021 do 31.01.2022.**

Stavba: **„Kostelec u Holešova – Rekonstrukce domu seniorů“.**

Na základě smlouvy o dílo ze dne 20.09.2021 čl. IV odst. 3 Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu o 35 kalendářních dnů z důvodu omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek v období od 01.12.2021 do 31.01.2022.

Termíny nepříznivých klimatických podmínek dle kopie SD (příloha č.1):

06.12.2021	15.12.2021	27.12.2021	13.01.2022	22.01.2022
07.12.2021	16.12.2021	28.12.2021	14.01.2022	23.01.2022
08.12.2021	17.12.2021	29.12.2021	15.01.2022	24.01.2022
09.12.2021	20.12.2021	07.01.2022	16.01.2022	25.01.2022
10.12.2021	21.12.2021	10.01.2022	18.01.2022	29.01.2022
13.12.2021	22.12.2021	11.01.2022	19.01.2022	30.01.2022
14.12.2021	23.12.2021	12.01.2022	21.01.2022	31.01.2022

Přílohy: Příloha č.1 – Kopie_SD_Kostelec_u_Holešova_Rek_domu_seniorů

Děkuji Vám za kladné vyřízení.

S úctou



.....
Stanislav Sigmund
Manažer
MORAVASTAV Kroměříž,
spol. s r.o.