

**Předmět:** Žádost o prodloužení termínu o 30 kalendářních dnů z 29. 1. 2022 do 28. 2. 2022 - „Kostelec u Holešova - Rekonstrukce Domu seniorů“ - MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.  
**Od:** Martin Zapletal - MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o. <moravastav@mskm.cz>  
**Datum:** 03.12.2021 12:58  
**Komu:** "hlobil@hlobil.net" <hlobil@hlobil.net>

Vážený pane místostarosto,

žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení o 30 kalendářních dnů dle čl. IV. odst. 1 a to z 29. 1. 2022 k 28. 2. 2022 z důvodu víceprací přesahujících 10% z ceny díla pro stavbu: „Kostelec u Holešova – Rekonstrukce Domu seniorů“.

**Jedná se vícepráce:**

VCP č. 1 – konstrukce klempířské – oprava venkovních parapetů  
VCP č. 2 – balkony  
VCP č. 3 – konstrukce zámečnické  
VCP č. 4 – fasáda – nápis, znak obce  
VCP č. 5 – lomanco  
VCP č. 6 – konstrukce klempířské – sněhové zábrany

Děkujeme Vám.

S pozdravem a přáním příjemného dne

**Stanislav Sigmund**

Manažer

**MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.**

Hulínská 1799/1

767 01 Kroměříž

IČO: 18189407

DIČ: CZ18189407

Tel.: + 420 733 618 230

e-mail: [moravastav@mskm.cz](mailto:moravastav@mskm.cz)

Web: <https://moravastav.cz/>

