

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo 212021078

| | | | |
|--|----------------------|---|---------------------------|
| dodavatel IČ 09824545 DIČ CZ09824545 KLASA VTP s.r.o. L. Výducha 809 763 21 Slavičín peněžní ústav ČS číslo účtu ► 5963312309/0800 | | variabilní symbol ► 212021078 konstantní symbol 0308 specifický symbol částka ► =3.778.165,94 Kč objednávka číslo odběratele 11052 | |
| příjemce Obec Kostelec u Holešova Koselec u Holešova 58 768 43 KOSTELEEC U HOLEŠOVA | | odběratel IČ 00287342 DIČ CZ00287342 Obec Kostelec u Holešova Koselec u Holešova 58 768 43 KOSTELEEC U HOLEŠOVA | |
| | | platební podmínky datum splatnosti ► 09.12.2021 způsob úhrady převodním příkazem datum vystavení dokladu 09.11.2021 datum uskutečnění plnění 09.11.2021 | |
| položka | (ceny v Kč bez daně) | jednotková cena | množství celková cena DPH |

Fakturuje Vám na základě smlouvy o dílo - obchodní podmínky ze dne 11.8.2021 a dodatku smlouvy o dílo č.1 a č.2 provedené práce na díle "Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova" na základě přiloženého položkového rozpočtu :

| | | | | |
|------------------------|------------|-------|------------|-----|
| Provedené práce celkem | 3122451.19 | 1.000 | 3122451.19 | 21% |
| celkem | | | 3122451.19 | Kč |


| | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|-----|
| sazba | bez daně | DPH | s daní | |
| základní | 3122451.19 | 655714.75 | 3778165.94 | 21% |

k úhradě 3778165.94 Kč

Název projektu : "Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova - dílčí část týkající se rekonstrukce školní kotelny"
 Číslo projektu : CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011592

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě opožděné úhrady této faktury Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Počet stran 1
 Vystavil Krajičková
 Telefon +420 736 764 094
 E-mail klasavtp@seznam.cz
 Firma je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka číslo 121138.

KLASA VTP s.r.o.
 L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545


Položkový rozpočet stavby

Stavba: 3365 001 03 **Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova**

Soupis prací-stavba ZŠ Kostelec_kotelna

Objednatel: Obec Kostelec u Holešova IČO: 00287342
 č.p. 58 DIČ: CZ00287342
 76843 Kostelec u Holešova

Zhotovitel: KLASA VTP s.r.o. IČO: 9824545
 L. Výducha 809 DIČ: CZ09824545
 763 21 Slavičín

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|---------------------|
| HSV | 207 356,88 |
| PSV | 2 838 287,34 |
| MON | 232 060,00 |
| Vedlejší náklady | 45 000,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 3 322 704,22 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 3 322 704,22 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 697 767,89 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **4 020 472,11 CZK**

v Kostelci u Holešova dne 9.11.2021

KLASA VTP s.r.o.
 L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

 Za zhotovitele

OBEC Kostelec u Holešova
 768 43 Kostelec u Holešova
 tel. 724 184 620



 Za objednatele

DORRES s.r.o.

nám. Dr. E. Beneše 10/42, 769 01 Holešov
 Tel. 777072720 E-mail: rerko@tiscali.cz
 IČ: 29278147 DIČ: CZ29278147

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny | 0,00 | 3 322 704,22 | 697 767,89 | 4 020 472,11 | 100 |
| 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny | 0,00 | 3 296 904,22 | 692 349,89 | 3 989 254,11 | 99 |
| 01.2 rev | Elektroinstalace kotelny | 0,00 | 25 800,00 | 5 418,00 | 31 218,00 | 1 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 3 322 704,22 | 697 767,89 | 4 020 472,11 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|-----------|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 51 104,36 | 2 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 25 132,80 | 1 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 21 981,72 | 1 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 8 401,00 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 0,00 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 8 528,08 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 47 001,60 | 1 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 19 800,00 | 1 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 2 886,81 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 10 312,70 | 0 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 12 495,29 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 723 | Vnitřní plynovod | PSV | | | 58 644,34 | 2 |
| 724 | Strojní vybavení | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 731 | Kotelny | PSV | | | 997 786,76 | 30 |
| 732 | Strojovny | PSV | | | 506 338,57 | 15 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 868 088,33 | 26 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 288 504,52 | 9 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 19 380,00 | 1 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 21 882,03 | 1 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 0,00 | 0 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 49 575,61 | 1 |
| 784 | Malby | PSV | | | 5 279,19 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 25 800,00 | 1 |
| M23 | Montáže potrubí | MON | | | 206 260,00 | 6 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | MON | | | 0,00 | 0 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | 22 520,51 | 1 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 45 000,00 | 1 |
| Cena celkem | | | | | 3 322 704,22 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----------------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 51 104,36 |
| 1 | 311271176R00 | Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² .K | m ² | 32,24250 | 1 585,00 | 51 104,36 |

7,45*4,65-1,2*2,0

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|----------------|----------|--------|------------------|
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 25 132,80 |
| 2 | 612474410R00 | Omitka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m ² | 65,28000 | 207,00 | 13 512,96 |

(7,45*4,65-1,2*2,0)*2

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----------------|----------|--------|-----------|
| 3 | 612481211R00 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu | m ² | 65,28000 | 178,00 | 11 619,84 |
|---|--------------|---|----------------|----------|--------|-----------|

(7,45*4,65-1,2*2,0)*2

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------|----------|--------|------------------|
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 21 981,72 |
| 4 | 632451411R00 | o ploše jednotlivě do 1 m ² , tloušťky do 10 mm | m ² | 88,28000 | 249,00 | 21 981,72 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 64 Výplně otvorů | | | | | | 8 401,00 |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|---------|----------|----------|
| 5 | 642945112R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, obetonováním | kus | 1,00000 | 6 721,00 | 6 721,00 |
| 6 | 55330402R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 115 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídla; závěsy pevné | kus | 1,00000 | 1 680,00 | 1 680,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 8 528,08 |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------|------|--------|
| 7 | 952902131U00 | Omytí drsná podlaha | m ² | 88,28000 | 4,00 | 353,12 |
|---|--------------|---------------------|----------------|----------|------|--------|

Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

Množství měrných jednotek se určuje v m² půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------|----------|-------|----------|
| 8 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v | m ² | 88,28250 | 92,60 | 8 174,96 |
|---|--------------|--|----------------|----------|-------|----------|

přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

7,45*11,85

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 47 001,60 |
| 9 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m ³ | 14,40000 | 3 264,00 | 47 001,60 |

nebo vybourání otvoru průřezové plochy přes 4 m² v základech, základ pod kotle : 9,0*2,0*0,8

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------------|-----|----------|--------|------------------|
| Díl: 97 Prorážení otvorů | | | | | | 19 800,00 |
| 10 | 973031335R00 | Zednické připomoci | hod | 60,00000 | 330,00 | 19 800,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---|---------|--------|-----------------|
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 2 886,81 |
| 11 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 8,66910 | 333,00 | 2 886,81 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--------|-----------|------------|-------------------|
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 10 312,70 |
| 12 | 733174255 | Montáž potrubí z plastů HT D 40 mm | m | 20,00000 | 79,00 | 1 580,00 |
| 13 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 102,76680 | 1,70 | 174,70 |
| 14 | 28615204.A | Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP | kus | 20,00000 | 42,00 | 840,00 |
| 15 | 28615282.A | Fitinka HTB D 40 mm | kus | 20,00000 | 16,00 | 320,00 |
| 16 | 42663201 | Kalový box pro přečerpávání odpadní vody | kus | 1,00000 | 7 398,00 | 7 398,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 12 495,29 |
| 17 | 722174214 | Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32 | m | 30,00000 | 71,00 | 2 130,00 |
| 18 | 722239103 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 10,00000 | 112,00 | 1 120,00 |
| 19 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 120,28000 | 1,05 | 126,29 |
| 20 | 28615138 | Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR | m | 30,00000 | 69,80 | 2 094,00 |
| 21 | 28654006 | Fitinka PPR D 32 mm | kus | 30,00000 | 13,50 | 405,00 |
| 22 | 551100124 | Kohout kulový voda 1" | kus | 10,00000 | 662,00 | 6 620,00 |
| Díl: 723 | | Vnitřní plynovod | | | | 58 644,34 |
| 23 | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 | m | 30,00000 | 824,00 | 24 720,00 |
| 24 | 723190254R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50 | kus | 2,00000 | 270,00 | 540,00 |
| 25 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2,00000 | 30,00 | 60,00 |
| 26 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 60,00000 | 28,00 | 1 680,00 |
| 27 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |
| 28 | 723190919R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80 | kus | 1,00000 | 416,00 | 416,00 |
| 29 | 723239108R00 | Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3 | kus | 1,00000 | 325,00 | 325,00 |
| 30 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 611,74830 | 1,05 | 642,34 |
| 31 | 422122515 | BAP DN 80 NT B PN16 Solo R, 230V 50Hz | kus | 1,00000 | 30 011,00 | 30 011,00 |
| Díl: 724 | | Strojní vybavení | | | | 0,00 |
| 32 | 724311811R00 | Demontáž zabezpečovacího zařízení | soubor | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 731 | | Kotelny | | | | 997 786,76 |
| 33 | 1 | Subdodávka technologické kotelny | soub | 1,00000 | 853 567,00 | 853 567,00 |

Subdodávka, kotlů 320 kW vč. řídicího systému kaskádové kotelny, odtahu spalin, montážního rámu, spuštění a zaškolení obsluhy, a j.

- 1x Stacionární dvoukotlová kaskáda výkonu 320 kW : 1
- 2x Plynová trubka DN32 120-160 kW :
- 2x Plynový kulový kohout 1 1/2" :
- 2x Redukce R 1 1/2 x 1 1/4 :
- 2x Plynový filtr Rp 1 1/2 :
- 1x Neutralizační zařízení :
- 2x membránová expanzní nádoba 50l :
- 2x Ventil expanzní nádoby :
- 1x hydraulické systémové dopojení DN50/80 :
- Spalinová kaskáda 150/200 :
- 2x Kotelová regulace :
- 2x Komunikační modul :
- 2x Spojovací kabel komunikačního modulu pro výměnu dat (7m) :
- 8x Čidlo výstupní teploty NTC Nr 2 I= 5800 :
- 2x 3ks Konektor č. 20, č. 52 :
- Kontrola před uvedením do provozu :
- 2x Uvedení do provozu :

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|--------------|-----------|-------------------|
| | | 1x Uvedení do provozu regulace : | | | | |
| | | Dopravné technika : | | | | |
| | | Autorizované měření dle 415/2012 Sb. : | | | | |
| 34 | 731200829R00 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 160 kW | kus | 10,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 731249127R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 180 kW | soubor | 2,00000 | 15 500,00 | 31 000,00 |
| 36 | 731391815R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem do 100 m2 | kus | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 953845216U00 | Vylož komínu plastovým odkoupením délka dle skut | soubor | 1,00000 | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 38 | 998731201R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | % | 10 312,76000 | 3,90 | 40 219,76 |
| Díl: 732 | | Strojovny | | | | 506 338,57 |
| 39 | 2 | Doplňovací a kontrolní zařízení | kus | 1,00000 | 17 912,00 | 17 912,00 |
| 40 | 728115843R00 | Demontáž izolace potrubí | m | 350,00000 | 125,00 | 43 750,00 |
| 41 | 731249129R00 | Nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu | soubor | 9,00000 | 5 380,00 | 48 420,00 |
| 42 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 8,00000 | 151,00 | 1 208,00 |
| 43 | 732119193R00 | M. rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm), dle PD | kus | 1,00000 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 44 | 732214815R00 | Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l | kus | 1,00000 | 599,00 | 599,00 |
| 45 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l | soubor | 1,00000 | 899,00 | 899,00 |
| 46 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 8,00000 | 226,00 | 1 808,00 |
| 47 | 732429112R00 | Montáž čerpadlových skupin do DN 32 | soubor | 9,00000 | 362,50 | 3 262,50 |
| 48 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 1,00000 | 105,00 | 105,00 |
| 49 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 2,00000 | 128,00 | 256,00 |
| 50 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 3,00000 | 144,00 | 432,00 |
| 51 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 3,00000 | 176,00 | 528,00 |
| 52 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 4 046,46950 | 1,68 | 6 798,07 |
| 53 | 1920751T | Servopohon ke směšovací ventilů | kus | 9,00000 | 3 199,00 | 28 791,00 |
| 54 | 405412140 | TRV DN15, Kvs-1,8, Tmax 45° | kus | 1,00000 | 2 773,00 | 2 773,00 |
| 55 | 422122526 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 150, vč. konzol/stojánek, izolace, dle specifikace v PD | kus | 1,00000 | 35 569,00 | 35 569,00 |
| 56 | 4261097525 | Oběhové čerpadlo DN25, H-4m | kus | 2,00000 | 11 710,00 | 23 420,00 |
| | | Č5, Č8 | | | | |
| 57 | 4261097526 | Oběhové čerpadlo DN25, H-6m | kus | 2,00000 | 11 710,00 | 23 420,00 |
| | | Č6, Č7 | | | | |
| 58 | 42610994.A | Oběhové čerpadlo DN32, H-6m | kus | 3,00000 | 37 809,00 | 113 427,00 |
| | | Č2, Č4, Č9 | | | | |
| 59 | 42610995.A | Oběhové čerpadlo DN32, H-8m | kus | 2,00000 | 55 315,00 | 110 630,00 |
| | | Č1, Č3 | | | | |
| 60 | 48466211 | Nádoba expanzní membránová N 300/6, vč. pojistné sestavy | kus | 1,00000 | 9 094,00 | 9 094,00 |
| 61 | 501547T | Směšovací ventil třicestný - 3/4"; Kvs - 2,5 | kus | 2,00000 | 857,00 | 1 714,00 |
| 62 | 501550T | Směšovací ventil třicestný - 1"; Kvs 6,3 | kus | 3,00000 | 857,00 | 2 571,00 |
| 63 | 501552T | Směšovací ventil třicestný - 5/4"; Kvs 10 | kus | 2,00000 | 955,00 | 1 910,00 |
| 64 | 501553T | Směšovací ventil třicestný - 5/4"; Kv 16 | kus | 1,00000 | 955,00 | 955,00 |
| 65 | 5512010024 | Ventil pojistný | kus | 4,00000 | 850,00 | 3 400,00 |
| 66 | 55121712 | Ventil vyvažovací DN 20, Kv 1,8 | kus | 1,00000 | 1 085,00 | 1 085,00 |
| 67 | 55121714 | Ventil vyvažovací DN 32, Kv 10 | kus | 2,00000 | 1 899,00 | 3 798,00 |
| 68 | 55121722 | Ventil vyvažovací DN 20, Kv 2,5 | kus | 2,00000 | 1 394,00 | 2 788,00 |
| 69 | 55121723 | Ventil vyvažovací DN 25, Kv 6,3 | kus | 3,00000 | 1 686,00 | 5 058,00 |
| 70 | 55121724 | Ventil vyvažovací DN 32, Kv 16 | kus | 1,00000 | 2 158,00 | 2 158,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí | | | | 868 088,33 |
| 71 | 723150305R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 38x2,6 | m | 20,00000 | 477,00 | 9 540,00 |
| 72 | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 | m | 90,00000 | 626,00 | 56 340,00 |
| 73 | 723150314R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 | m | 30,00000 | 790,00 | 23 700,00 |
| 74 | 723164105RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spoj lisovaný | m | 130,00000 | 232,00 | 30 160,00 |
| 75 | 723164106RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spoj lisovaný | m | 100,00000 | 237,00 | 23 700,00 |
| 76 | 723164107RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm, spoj lisovaný | m | 50,00000 | 252,00 | 12 600,00 |
| 77 | 723164108RT3 | Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm, spoj lisovaný | m | 80,00000 | 268,00 | 21 440,00 |
| 78 | 723165213R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje | kus | 150,00000 | 33,00 | 4 950,00 |
| 79 | 723165214R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 35 mm 2 spoje | kus | 80,00000 | 36,00 | 2 880,00 |
| 80 | 723165215R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 42 mm 2 spoje | kus | 40,00000 | 39,00 | 1 560,00 |
| 81 | 723165216R00 | Montáž tvar.Cu lisováním D 54 mm 2 spoje | kus | 80,00000 | 43,00 | 3 440,00 |
| 82 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 520,00000 | 28,00 | 14 560,00 |
| 83 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 350,00000 | 65,00 | 22 750,00 |
| 84 | 733123915R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 38 mm | kus | 30,00000 | 188,00 | 5 640,00 |
| 85 | 733123921R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 76 mm | kus | 150,00000 | 383,00 | 57 450,00 |
| 86 | 733123922R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 89 mm | kus | 50,00000 | 383,00 | 19 150,00 |
| 87 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 380,00000 | 15,00 | 5 700,00 |
| 88 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 89 | m | 140,00000 | 22,00 | 3 080,00 |
| 89 | 734173217R00 | Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80 | soubor | 10,00000 | 1 106,00 | 11 060,00 |
| 90 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 8 748,67500 | 3,15 | 27 558,33 |
| 91 | 19632696 | Trubka měděná Cu tvrdá 28x1,5 mm | m | 130,00000 | 288,00 | 37 440,00 |
| 92 | 19632716 | Trubka měděná Cu tvrdá 35x1,5 mm | m | 100,00000 | 428,00 | 42 800,00 |
| 93 | 19632736 | Trubka měděná Cu tvrdá 42x1,5 mm | m | 50,00000 | 517,00 | 25 850,00 |
| 94 | 19632762 | Trubka měděná Cu tvrdá 54x2 mm | m | 80,00000 | 894,00 | 71 520,00 |
| 95 | 31945505 | Fitinka d 28 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j. | kus | 150,00000 | 187,00 | 28 050,00 |
| 96 | 31945506 | Fitinka d 35 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j. | kus | 80,00000 | 370,00 | 29 600,00 |
| 97 | 31945507 | Fitinka d 42 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j. | kus | 50,00000 | 696,00 | 34 800,00 |
| 98 | 31945508 | Fitinka d 54 mm měď koleno, T-kus, redukce, a.j. | kus | 100,00000 | 966,00 | 96 600,00 |
| 99 | 631547114 | Pouzdro potrubní izolační MV 28/30 mm | m | 130,00000 | 129,00 | 16 770,00 |
| 100 | 631547115 | Pouzdro potrubní izolační MV 35/30 mm | m | 100,00000 | 144,40 | 14 440,00 |
| 101 | 631547116 | Pouzdro potrubní izolační MV 42/30 mm | m | 50,00000 | 171,00 | 8 550,00 |
| 102 | 631547118 | Pouzdro potrubní izolační MV 54/30 mm | m | 80,00000 | 197,00 | 15 760,00 |
| 103 | 631547322 | Pouzdro potrubní izolační MV 76/50 mm | m | 90,00000 | 732,00 | 65 880,00 |
| 104 | 631547323 | Pouzdro potrubní izolační MV 89/50 mm | m | 30,00000 | 759,00 | 22 770,00 |
| Díl: 734 | | Armatury | | | | 288 504,52 |
| 105 | 722239103R00 | Montáž armatur 2závity, G 1 | kus | 15,00000 | 115,00 | 1 725,00 |
| 106 | 722239104R00 | Montáž armatur 2závity, G 5/4 | kus | 17,00000 | 137,00 | 2 329,00 |
| 107 | 722239105R00 | Montáž armatur 2závity, G 6/4 | kus | 10,00000 | 177,00 | 1 770,00 |
| 108 | 722239106R00 | Montáž armatur 2závity, G 2 | kus | 17,00000 | 206,00 | 3 502,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|-------------|-----------|------------------|
| 109 | 722239107R00 | Montáž armatur 2závity, G 2 1/2 | kus | 17,00000 | 280,00 | 4 760,00 |
| 110 | 722239108R00 | Montáž armatur 2závity, G 3 | kus | 10,00000 | 349,00 | 3 490,00 |
| 111 | 734100811R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 | kus | 50,00000 | 228,00 | 11 400,00 |
| 112 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 2 772,65300 | 0,31 | 859,52 |
| 113 | 31941970 | Šroubení a jiný nespecifikovaný spojovací materiál, vypouštění, teploměry, manometry atp. | kus | 100,00000 | 461,00 | 46 100,00 |
| 114 | 42260624 | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2" | kus | 30,00000 | 282,00 | 8 460,00 |
| 115 | 5125150300T | Kulový uzávěr - 3"FF; páka | kus | 10,00000 | 5 521,00 | 55 210,00 |
| 116 | 551100015 | Kohout kulový 2" | kus | 13,00000 | 1 021,00 | 13 273,00 |
| 117 | 551100074 | Kohout kulový 1" páčka | kus | 13,00000 | 430,00 | 5 590,00 |
| 118 | 551100075 | Kohout kulový 5/4" páčka | kus | 13,00000 | 699,00 | 9 087,00 |
| 119 | 551100076 | Kohout kulový 6/4" páčka | kus | 6,00000 | 973,00 | 5 838,00 |
| 120 | 551100128 | Kohout kulový 2 1/2" | kus | 13,00000 | 4 512,00 | 58 656,00 |
| 121 | 551100212 | Klapka zpětná 1" | kus | 2,00000 | 734,00 | 1 468,00 |
| 122 | 551100213 | Klapka zpětná 5/4" FF | kus | 2,00000 | 1 095,00 | 2 190,00 |
| 123 | 551100214 | Klapka zpětná 6/4" FF | kus | 1,00000 | 1 667,00 | 1 667,00 |
| 124 | 551100215 | Klapka zpětná 2" FF | kus | 2,00000 | 2 155,00 | 4 310,00 |
| 125 | 551100216 | Klapka zpětná 2 1/2" FF | kus | 2,00000 | 4 416,00 | 8 832,00 |
| 126 | 551100217 | Klapka zpětná 3" FF | kus | 4,00000 | 5 019,00 | 20 076,00 |
| 127 | 551100304 | Filtr závitový mosaz PN 20 FF 1" | kus | 2,00000 | 286,00 | 572,00 |
| 128 | 551100305 | Filtr závitový mosaz PN 20 FF 5/4" | kus | 2,00000 | 491,00 | 982,00 |
| 129 | 551100306 | Filtr závitový mosaz PN 20 FF 6/4" | kus | 1,00000 | 628,00 | 628,00 |
| 130 | 551100307 | Filtr závitový mosaz PN 20 FF 2" | kus | 2,00000 | 1 031,00 | 2 062,00 |
| 131 | 551100308 | Filtr závitový mosaz PN 16 FF 2 1/2" | kus | 2,00000 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 132 | 551100309 | Filtr závitový mosaz PN 16 FF 3" | kus | 4,00000 | 2 517,00 | 10 068,00 |
| Díl: 735 | | Otopná tělesa | | | | 19 380,00 |
| 133 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 850,00000 | 22,80 | 19 380,00 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 21 882,03 |
| 134 | 766661132R00 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1,00000 | 1 055,00 | 1 055,00 |
| 135 | 55345510R | dveře speciální protipožární; š = 1 200 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; počet křidel 2; povrch. úprava základní nátěr | kus | 1,00000 | 20 590,00 | 20 590,00 |
| 136 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 219,47000 | 1,08 | 237,03 |
| 50 m vodorovně | | | | | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 49 575,61 |
| 137 | 783222100R00 | Nátěry kov stavebních doplňk. konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 1,39100 | 155,00 | 215,61 |
| včetně pomocného lešení (2,05*2+1,25)*0,26 | | | | | | |
| 138 | 783426360R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 350,00000 | 108,00 | 37 800,00 |
| 139 | 246215291 | Barva syntetická základní 9 l | l | 40,00000 | 198,00 | 7 920,00 |
| 140 | 24621538.A | Email synt. černý | l | 20,00000 | 182,00 | 3 640,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 5 279,19 |
| 141 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 65,28000 | 20,00 | 1 305,60 |
| (7,45*4,65-1,2*2,0)*2 | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|
| | | 0,15*(2,0*2+1,3) | | | | |
| 142 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné (7,45*4,65-1,2*2,0)*2 0,15*(2,0*2+1,3) | m2 | 65,28000 | 60,87 | 3 973,59 |

| Díl: M23 | Montáže potrubí | 206 260,00 |
|----------|---|--------------------------------------|
| 143 | PC Napuštění, proplach a ovzdušnění otopné soustavy | kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 |
| 144 | 904 R02 Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška | h 72,00000 330,00 23 760,00 |
| 145 | 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h 80,00000 480,00 38 400,00 |
| 146 | 910 R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize | h 40,00000 465,00 18 600,00 |
| 147 | PC Zkouška těsnosti otopné soustavy | kpl 1,00000 5 500,00 5 500,00 |
| 148 | PC MaR, elektroinstalace a zabezpečení kotelny, mezni stavy. vč. kabeláže a čidel | soubor 1,00000 115 000,00 115 000,00 |

| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 22 520,51 |
|----------|--|-----------------------------|
| 149 | 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t | t 15,95614 195,00 3 111,45 |
| 150 | 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t | t 15,95614 12,40 197,86 |
| 151 | 979095312R00 Naložení a složení suti | t 15,95614 923,00 14 727,52 |
| 152 | 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t 15,95614 281,00 4 483,68 |

| Díl: VN | Vedlejší náklady | 45 000,00 |
|---------|------------------------------|------------------------------------|
| 153 | 005121 R Zařízení staveniště | Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Celkem

3 296 904,22

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.2 rev | Elektroinstalace kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 25 800,00 |
| 1 | 210 | D+M elektroinstalace | kompl | 1,00000 | 25 800,00 | 25 800,00 |

Celkem

25 800,00

| Název | Hodnota |
|---|--|
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |
| Akce | SO 01.2 - Rekonstrukce kotelny ZŠ Kostelec u Holešova |
| Projekt | Silnoproudá instalace - kotelna |
| Investor | Obec Kostelec u Holešova, č.p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova |
| Z. č. | |
| A. č. | |
| Smlouva | |
| Vypracoval | Petr Miklas |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
| Doprava dodávek (3,6) % | 3,60 |
| Přesun dodávek (1) % | 1,00 |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 1 % | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |
| 1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace | 21 |
| 2. sazba DPH % | 15 |
| Procento PM % | 5 |

Papir'ska

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

DORRES s.r.o.

nám. Dr. E. Beneše 1042, 769 01 Holešov
Tel. 777072720 E-mail. rerko@tiscali.cz
IČ : 29278147 DIČ : CZ29278147

KLASA VTP s.r.o.
L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|--|-----------------|------------------|
| Základní náklady | | |
| Dodávka | 0,00 | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál | | 6 515,32 |
| Montáž - práce | | 17 824,30 |
| Mezisoučet 1 | 0,00 | 24 339,62 |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 1 460,38 |
| Nátěry | | 0,00 |
| Zemní práce | | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 25 800,00 |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 |
| Základní náklady celkem | | 25 800,00 |
| Vedlejší náklady | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |
| Kompletační činnost | | 0,00 |
| Náklady celkem | | 25 800,00 |
| Základ a hodnota DPH 21% | 25 800,00 | 5 418,00 |
| Základ a hodnota DPH 15% | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem s DPH | | 31 218,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Montážní materiál a práce | 6 515,32 | 17 824,30 |
| Doplnění rozvaděče RSM | 1 783,61 | 437,50 |
| Nosný materiál | 3 058,61 | 10 935,50 |
| Přístroje | 174,00 | 253,10 |
| Kabely | 1 501,10 | 2 398,20 |
| HZS | 0,00 | 3 800,00 |

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celke | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--|----|-------|----------|-----------------|--------|------------------|----------|------------------|
| Montážní materiál a práce | | | | | | | | |
| Doplnění rozvaděče RSM | | | | | | | | |
| 10B-1 Jistič 10kA | ks | 2,00 | 125,00 | 250,00 | 57,00 | 114,00 | 182,00 | 364,00 |
| 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | ks | 1,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 87,00 | 87,00 | 1 421,00 | 1 421,00 |
| 2,5A Řadová svornice | ks | 3,00 | 10,15 | 30,45 | 15,15 | 45,45 | 25,30 | 75,90 |
| 2,5A Řadová svornice barevná | ks | 7,00 | 10,15 | 71,05 | 15,15 | 106,05 | 25,30 | 177,10 |
| PŘÍSTROJOVÁ LIŠTA | | | | | | | | |
| 300mm Lišta DIN | ks | 1,00 | 98,11 | 98,11 | 85,00 | 85,00 | 183,11 | 183,11 |
| Doplnění rozvaděče RSM - celkem | | | | 1 783,61 | | 437,50 | | 2 221,11 |
| Nosný materiál | | | | | | | | |
| 40X40 LIŠTA HRANATÁ - DVOJ. ZÁMEK | m | 5,00 | 40,33 | 201,65 | 57,30 | 286,50 | 97,63 | 488,15 |
| 80x80 KRABICE S KRYTÍM IP 54 | ks | 2,00 | 43,33 | 86,66 | 52,00 | 104,00 | 95,33 | 190,66 |
| SVORKOVNICE DO KRABICE | ks | 1,00 | 35,70 | 35,70 | 10,00 | 10,00 | 45,70 | 45,70 |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ | | | | | | | | |
| 4x1-2,5mm ² | ks | 3,00 | 4,20 | 12,60 | 20,00 | 60,00 | 24,20 | 72,60 |
| KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK | | | | | | | | |
| Žlab drátěný 50/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca 2,0m | m | 20,00 | 77,00 | 1 540,00 | 94,00 | 1 880,00 | 171,00 | 3 420,00 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK | | | | | | | | |
| SPOJKY | | | | | | | | |
| Spojka SZ1 žárový zinek | ks | 20,00 | 19,00 | 380,00 | 361,00 | 7 220,00 | 380,00 | 7 600,00 |
| Spojka - uzemňovací | ks | 4,00 | 51,00 | 204,00 | 45,00 | 180,00 | 96,00 | 384,00 |
| NOSNÍKY | | | | | | | | |
| Nosník 50 "ŽZ" - pro žlab 50/50 | ks | 10,00 | 44,00 | 440,00 | 100,00 | 1 000,00 | 144,00 | 1 440,00 |
| DRŽÁKY | | | | | | | | |
| Držák pro krabice "ŽZ" | ks | 3,00 | 52,00 | 156,00 | 65,00 | 195,00 | 117,00 | 351,00 |
| Nosný materiál - celkem | | | | 3 056,61 | | 10 935,50 | | 13 992,11 |
| Přístroje | | | | | | | | |
| ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) | | | | | | | | |
| Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b, bílá | ks | 2,00 | 87,00 | 174,00 | 126,55 | 253,10 | 213,55 | 427,10 |
| Přístroje - celkem | | | | 174,00 | | 253,10 | | 427,10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-------|-----------------|--------|------------------|--------|------------------|--|--|
| Kabely | | | | | | | | | | |
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC | | | | | | | | | | |
| H07V-K 4 mm ² , zel./žl., pevně | m | 30,00 | 8,00 | 240,00 | 20,95 | 628,50 | 28,95 | 868,50 | | |
| H07V-K 6 mm ² , zel./žl., pevně | m | 10,00 | 17,81 | 178,10 | 20,95 | 209,50 | 38,76 | 387,60 | | |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC | | | | | | | | | | |
| CYKY 3-Jx1.5 mm ² , pevně | m | 35,00 | 14,30 | 500,50 | 20,95 | 733,25 | 35,25 | 1 233,75 | | |
| CYKY 3-Jx2.5 mm ² , pevně | m | 25,00 | 23,30 | 582,50 | 20,95 | 523,75 | 44,25 | 1 106,25 | | |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH | | | | | | | | | | |
| Do 2,5 mm ² | ks | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 136,44 | 15,16 | 136,44 | | |
| Do 6 mm ² | ks | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 45,48 | 15,16 | 45,48 | | |
| UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI | | | | | | | | | | |
| Do 2,5 mm ² | ks | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 15,16 | 121,28 | 15,16 | 121,28 | | |
| Kabely - celkem | | | | 1 501,10 | | 2 398,20 | | 3 899,30 | | |
| HZS | | | | | | | | | | |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | | | | | | | | | | |
| Uprava stavajících rozvadek | hod | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 800,00 | 300,00 | 1 800,00 | | |
| SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI | | | | | | | | | | |
| zapojování a zkouškách | hod | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 | | |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK | | | | | | | | | | |
| DLE CSN 331500 | | | | | | | | | | |
| Revizní technik | hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 400,00 | 350,00 | 1 400,00 | | |
| HZS - celkem | | | | 0,00 | | 3 800,00 | | 3 800,00 | | |
| Podružný materiál | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Montážní materiál a práce - celkem | | | | 6 515,32 | | 17 824,30 | | 24 339,62 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z 147/K Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
Objekt: SO 01 Rekonstrukce školní kotelny
Rozpočet: 01.02 Stavební práce kotelna

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: KLASA VTP s.r.o. IČO: 9824545
 L. Výducha 809 DIČ: CZ09824545
 763 21 Slavičín

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 1 231,77 |
| PSV | 19 455,70 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 20 687,47 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 20 687,47 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 4 344,00 CZK |

Zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena celkem s DPH 25 031,00 CZK

v KOSTELCI U HOLEŠOVA dne

9. 11. 2021

KLASA VTP s.r.o.
 L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

OBEC Kostelec u Holešova
 768 43 Kostelec u Holešova
 tel. 724 184 620

Za zhotovitele
DORRES s.r.o.

Za objednatele

TDI

nám. Dr. E. Beneše 10/42, 769 01 Holešov
 Tel. 777072720 E-mail. rerko@tiscali.cz
 IČ. 29278147 DIČ: CZ29278147

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 472,75 | 2 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 699,31 | 3 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 59,71 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 800,70 | 4 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 18 655,00 | 90 |
| Cena celkem | | | | | 20 687,47 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | Z 147/K | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.02 | Stavební práce kotelna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 472,75 |
| 1 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 0,64760 | 730,00 | 472,75 |
| | | zazdívký otvorů v komínu kotelny : 0,4*0,5+0,6*0,35+0,72*0,33 | | 0,64760 | | |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 699,31 |
| 2 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m2 | 1,57500 | 199,00 | 313,43 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,57500 | | 1,57500 | | |
| 3 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 1,57500 | 245,00 | 385,88 |
| | | 3,3*3,1 zazdívký otvorů v komínu kotelny : 0,7*0,8+0,9*0,6+0,95*0,5 | | 1,57500 | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 59,71 |
| 4 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0,06747 | 885,00 | 59,71 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 800,70 |
| 5 | CN767001 | D+M mřížka na přísávání VZT rozm. 50x40cm | ks | 1,00000 | 785,00 | 785,00 |
| 6 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 7,85000 | 2,00 | 15,70 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 18 655,00 |
| 7 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 350,00000 | 53,30 | 18 655,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-------------|--|--|
| Stavba: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova MĚNEPRÁCE - kotelna |
| Objednatel: | Obec Kostelec u Holešova č.p. 58 76843 Kostelec u Holešova | IČO: 00287342 DIČ: CZ00287342 |
| Zhotovitel: | KLASA VTP s.r.o. L. Výducha 809 763 21 Slavičín | IČO: 9824545 DIČ: CZ09824545 |

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| HSV | | | 133 084,68 |
|------------------|--|--|-------------------|
| PSV | | | 91 936,83 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 225 021,51 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 225 021,51 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 47 254,52 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

272 276,03 CZK

v KOSTELCI U HOLEŠOVA dne

9.11. 2021

KLASA VTP s.r.o.
L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

Za zhotovitele

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

Za objednatele

TDI:

DORRES s.r.o.

nám. Dr. E. Beneše 10/42, 769 01 Holešov
Tel. 777072720 E-mail: rerko@tiscali.cz
IČ: 29278147 DIČ: CZ29278147

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny | 0,00 | 225 021,51 | 47 254,52 | 272 276,03 | 100 |
| 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny | 0,00 | 225 021,51 | 47 254,52 | 272 276,03 | 100 |
| 01.2 rev | Elektroinstalace kotelny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 225 021,51 | 47 254,52 | 272 276,03 | 2 107 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 51 104,36 | 23 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 25 132,80 | 11 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 8 401,00 | 4 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 47 001,60 | 21 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 444,92 | 1 |
| 732 | Strojovny | PSV | | | 10 000,00 | 4 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 5 200,00 | 2 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 21 882,03 | 10 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 49 575,61 | 22 |
| 784 | Malby | PSV | | | 5 279,19 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 225 021,51 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------------|---|
| S: | 3365 001 03 | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.1 rev2 | Rekonstrukce kotelny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 51 104,36 |
| 1 | 311271176R00 | Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² .K | m ² | 32,24250 | 1 585,00 | 51 104,36 |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 25 132,80 |
| 2 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m ² | 65,28000 | 207,00 | 13 512,96 |
| 3 | 612481211R00 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu | m ² | 65,28000 | 178,00 | 11 619,84 |
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | 8 401,00 |
| 5 | 642945112R00 | Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, obetonováním | kus | 1,00000 | 6 721,00 | 6 721,00 |
| 6 | 55330402R | zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 115 mm; š průchodu 1 250 mm; h průchodu 1 970 mm ; dvoukřídlá; závěsy pevné | kus | 1,00000 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 47 001,60 |
| 9 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v základech, | m ³ | 14,40000 | 3 264,00 | 47 001,60 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 1 444,92 |
| 11 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 4,33910 | 333,00 | 1 444,92 |
| Díl: 732 | | Strojovny | | | | 10 000,00 |
| 40 | 728115843R00 | Demontáž izolace potrubí | m | 80,00000 | 125,00 | 10 000,00 |
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí | | | | 5 200,00 |
| 83 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 80,00000 | 65,00 | 5 200,00 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 21 882,03 |
| 134 | 766661132R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 1,00000 | 1 055,00 | 1 055,00 |
| 135 | 55345510R | dveře speciální protipožární; š = 1 200 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; počet křídel 2; povrch. úprava základní nátěr | kus | 1,00000 | 20 590,00 | 20 590,00 |
| 136 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % | 219,47000 | 1,08 | 237,03 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 49 575,61 |
| 137 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného lešení. (2,05*2+1,25)*0,26 | m ² | 1,39100 | 155,00 | 215,61 |
| | | | | 1,39100 | | |
| 138 | 783426360R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 150 mm Z +2x +1x email | m | 350,00000 | 108,00 | 37 800,00 |
| 139 | 246215291 | Barva syntetická základní 9 l | l | 40,00000 | 198,00 | 7 920,00 |
| 140 | 24621538.A | Email synt. černý | l | 20,00000 | 182,00 | 3 640,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 5 279,19 |
| 141 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m ² | 65,28000 | 20,00 | 1 305,60 |
| 142 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, bělost 77 %, dvojnásobné | m ² | 65,28000 | 60,87 | 3 973,59 |

| Název | Hodnota |
|----------------------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |
| Akce | ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA |
| Projekt | OPRAVA JÍMACÍHO VEDENÍ PO DOPLNĚNÍ KOMÍNU VZT DLE ČSN 341390 |
| Investor | |
| Z. č. | |
| A. č. | |
| Smlouva | |
| Vypracoval | Petr Miklas |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
| Doprava dodávek (3,6) % | 3,60 |
| Přesun dodávek (1) % | 1,00 |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 1 % | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |
| 1. sazba DPH % | |
| - i pro přírážky rekapitulace | 21 |
| 2. sazba DPH % | 15 |
| Procento PM % | 5 |

Papoušek

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 724 184 620

KLASA VTP s.r.o.
L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

TDI:

DORRES s.r.o.

nám. Dr. E. Beneše 10/42, 769 01 Holešov
Tel. 777072720 E-mail: renvo@tiscali.cz
IČ: 29278147 DIČ: CZ29278147

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|--|---------------------|-----------------|
| Základní náklady | | |
| Dodávka | 0,00 | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál | | 417,90 |
| Montáž - práce | | 2 800,00 |
| Mezisoučet 1 | 0,00 | 3 217,90 |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 193,07 |
| Nátěry | | 0,00 |
| Zemní práce | | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 3 410,97 |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 |
| Základní náklady celkem | | 3 410,97 |
| Vedlejší náklady | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |
| Kompletační činnost | | 0,00 |
| Náklady celkem | | 3 410,97 |
| Základ a hodnota DPH 21% | 3 410,97 | 716,30 |
| Základ a hodnota DPH 15% | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem s DPH | | 4 127,28 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | 417,90 | 2 800,00 |
| Seznam výrobců | =PRODUCERS() | |
| Nezařazené | | |
| Tremis Lovosice | | |

KLASA VTP s.r.o.

L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní polož. | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|--|----|-------|----------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| Elektromontáže | | | | | | | | | |
| OPRAVA JÍMACÍHO VEDENÍ PO DOPLNĚNÍ KOMÍNU VZT DLE ČSN 341390 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| NEREZOVÉ PŘÍPOJENÍ | | | | | | | | | |
| DRÁT | | | | | | | | | |
| Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevné | m | 6,00 | 18,20 | 109,20 | | 0,00 | 0,00 | 18,20 | 109,20 |
| SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ | | | | | | | | | |
| SU univerzální | ks | 8,00 | 16,90 | 135,20 | | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 135,20 |
| SP přípojovací | ks | 1,00 | 23,60 | 23,60 | | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 23,60 |
| PODPĚRA VEDENÍ | | | | | | | | | |
| PV 1p-55 do zdíva, L 55mm, plastová | ks | 5,00 | 26,00 | 130,00 | | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 130,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY | | | | | | | | | |
| Montaz | ks | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 400,00 | 2 800,00 | 400,00 | 2 800,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Podružný materiál | | | | 19,90 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Elektromontáže - celkem | | | | 417,90 | | | 2 800,00 | 0,00 | 3 217,90 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| Název | Hodnota |
|---|--|
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |
| Akce | ZŠ KOSTELEC U HOLEŠOVA |
| Projekt | UZEMNĚNÍ PLYNU |
| Investor | |
| Z. č. | |
| A. č. | |
| Smlouva | |
| Vypracoval | Petr Miklas |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
| Doprava dodávek (3,6) % | 3,60 |
| Přesun dodávek (1) % | 1,00 |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00 |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 1 % | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |
| 1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace | 21 |
| 2. sazba DPH % | 15 |
| Procento PM % | 5 |

OBEC Kostelec u Holešova
768 43 Kostelec u Holešova
tel. 734 184 620

Papír

KLASA VTP s.r.o.

L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

DORRES s.r.o.

nám. Dr. E. Beneše 10/42, 769 01 Holešov
Tel. 777072720 E-mail: rerko@tiscali.cz
IČ: 29278147 DIČ: CZ29278147

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|--|---------------------|-----------------|
| Základní náklady | | |
| Dodávka | 0,00 | |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0,00 | 0,00 |
| Montáž - materiál | | 1 905,56 |
| Montáž - práce | | 1 944,45 |
| Mezisoučet 1 | 0,00 | 3 850,01 |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | 231,00 |
| Nátěry | | 0,00 |
| Zemní práce | | 0,00 |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | | 0,00 |
| Mezisoučet 2 | 0,00 | 4 081,01 |
| Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | | 0,00 |
| Základní náklady celkem | | 4 081,01 |
| Vedlejší náklady | | |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 | | 0,00 |
| Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |
| Kompletační činnost | | 0,00 |
| Náklady celkem | | 4 081,01 |
| Základ a hodnota DPH 21% | 4 081,01 | 857,01 |
| Základ a hodnota DPH 15% | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem s DPH | | 4 938,02 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Roční nárůst cen 0,00% | | 0,00 |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | 1 905,56 | 1 944,45 |
| Seznam výrobců | =PRODUCERS() | |
| Astra | | |

KLASA VTP s.r.o.

L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
IČ: 09824545 DIČ: CZ09824545

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|---|----|-------|----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| Elektromontáže | | | | | | | | |
| SVORKA UZEMŇOVACÍ | | | | | | | | |
| ZSA16 na potrubí | ks | 2,00 | 19,00 | 38,00 | 80,00 | 160,00 | 99,00 | 198,00 |
| Cu pás ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 2,00 | 24,50 | 49,00 | 10,50 | 21,00 | 35,00 | 70,00 |
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) | | | | | | | | |
| H07V-K 6 mm ² , pevné ZŽ | m | 33,00 | 17,81 | 587,73 | 20,95 | 691,35 | 38,76 | 1 279,08 |
| TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST | | | | | | | | |
| 1220 d 20 mm, pevně | m | 2,00 | 9,24 | 18,48 | 34,80 | 69,60 | 44,04 | 88,08 |
| TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ | | | | | | | | |
| 4020 LA d 20 mm, pevně | m | 25,00 | 21,00 | 525,00 | 26,10 | 652,50 | 47,10 | 1 177,50 |
| Spojka pro 4020 | ks | 8,00 | 8,00 | 64,00 | 10,00 | 80,00 | 18,00 | 144,00 |
| Přichytka pro 4020 | ks | 15,00 | 3,09 | 46,35 | 10,00 | 150,00 | 13,09 | 196,35 |
| Koleno pro 4020 | ks | 2,00 | 16,00 | 32,00 | 10,00 | 20,00 | 26,00 | 52,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Spojovací materiál | ks | 1,00 | 545,00 | 545,00 | 100,00 | 100,00 | 645,00 | 645,00 |
| Elektromontáže - celkem | | | | 1 905,56 | | 1 944,45 | | 3 850,01 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z 147/K Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova
Objekt: SO 01 Rekonstrukce školní kotelny
Rozpočet: 01.02 Stavební práce kotelna

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **KLASA VTP s.r.o.** IČO: 9824545
 L. Výducha 809 DIČ: CZ09824545
 763 21 Slavičín

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 1 231,77 |
| PSV | 19 455,70 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 20 687,47 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 20 687,47 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 4 344,00 CZK |

Zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena celkem s DPH **25 031,00 CZK**

v KOSTELCI U HOLEŠOVA dne 9.11.2021

KLASA VTP s.r.o.
 L. Výducha 809, 763 21 Slavičín
 IČ: 09824545, DIČ: CZ09824545

OBEC Kostelec u Holešova
 768 43 Kostelec u Holešova
 tel. 724 184 620

Za zhotovitele

DORRES s.r.o. Za objednatele

Nam. Dr. E. Beneše 16/42, 769 01 Holešov
 Tel. 777072720 E-mail. rerko@tiscali.cz
 IČ . 29278147 DIČ : CZ29278147

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 472,75 | 2 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 699,31 | 3 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 59,71 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 800,70 | 4 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 18 655,00 | 90 |
| Cena celkem | | | | | 20 687,47 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|---|
| S: | Z 147/K | Rekonstrukce školní kotelny a VZT školní kuchyně ZŠ v Kostelci u Holešova |
| O: | SO 01 | Rekonstrukce školní kotelny |
| R: | 01.02 | Stavební práce kotelna |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 472,75 |
| 1 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 0,64760 | 730,00 | 472,75 |
| zazdivky otvorů v komínu kotelny : | | | | 0,64760 | | |
| 0,4*0,5+0,6*0,35+0,72*0,33 | | | | | | |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 699,31 |
| 2 | 612474410R00 | Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování | m2 | 1,57500 | 199,00 | 313,43 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,57500 | | | | 1,57500 | | |
| 3 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 1,57500 | 245,00 | 385,88 |
| 3,3*3,1 | | | | | | |
| zazdivky otvorů v komínu kotelny : | | | | 1,57500 | | |
| 0,7*0,8+0,9*0,6+0,95*0,5 | | | | | | |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 59,71 |
| 4 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0,06747 | 885,00 | 59,71 |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 800,70 |
| 5 | CN767001 | D+M mřížka na přísávání VZT rozm. 50x40cm | ks | 1,00000 | 785,00 | 785,00 |
| 6 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 7,85000 | 2,00 | 15,70 |
| Díl: 783 Nátěry | | | | | | 18 655,00 |
| 7 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 350,00000 | 53,30 | 18 655,00 |